

Ақпарат
2024 жылдың қорытындысы бойынша 2024 жылға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы
"Астана-Энергия" АҚ

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) көрсетудің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайдалар мен шығындар туралы есеп, мың теңге	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде көрсетілетін қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Дерек	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, іске асырылған жылдар бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асырылған жылдар бойынша негізгі құралдардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты шығындарды азайту, %, іске асырылған жылдар бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
				Әлепсіздік	Пайда							өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	дерек	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Жылу энергиясын өндіру.	"Астана-Энергия" АҚ					шығын 790 984 мың теңге. (салық салынғанға дейін)	2 326 687	2 299 434,209	27 252,717	Мемлекеттік сатып алу конкурстарының нәтижелері бойынша үнемдеу	1 879 946	419 488	-	-	8 973 962 мың. Гкал	10 010,383 тыс. Гкал	41,4	41,3	-	-	43 (1 - апаттар, 1 - 1 дәрежелі, 41 - 2 дәрежелі істен шығулар)	45 (0 - апаттар, 0 - 1 дәрежелі, 45 - 2 дәрежелі істен шығулар)	-	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің параметрлері нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына және "Астанатепплотранзит" АҚ жедел-диспетчерлік қызметінің тапсырмасына сәйкес келеді. 2024 жылы тұтынушылар тарапынан шағымдар түскен жоқ.
		ЖЭО-1						388 165	388 164,239	0,761															
1		Шаң өлшегіш сатып алу	жинақ					53 400	53 400,00000	0															
2		ПСКВ-200 қазандықтарының конденсат салқындатқышы	жинақ					46 000	45 999,99900	0															
3		Электрондық қозғалтқышы бар ВВН-25 вакуумдық сорғы	жинақ					12 037	12 036,24000	0,76															
4		Ду-200 резеңке ернемектерінің компенсаторлары	жинақ					1 728	1 728,00000	0															
5		Күрделі жөндеу к/а КВ-Т-128-150, ст. №4 ЖЭО-1	жұмыс					275 000	275 000,00000	0															
		ЖЭО-2						1 917 013	1 894 476,991	22 536															
6		ш/а Е күрделі жөндеу-550-13,8- 560КТ, №7 бап	жұмыс	10 035,198 мың. Гкал	10 010 383 мың. Гкал	01.01.2024 жылдан		818 000	818 000,000	0															
7		Күрделі жөндеу к/а БКЗ-420-140, ст.№1	жұмыс			31.12.2024 жылға дейін		852 305	852 304,349	0,651															
8		К/а БКЗ-420-140 үшін қосалқы бөлшектер сатып алу	жұмыс					99 092	76 556,712	22 535															
9		ВКЦ ЦПТ торантық элементтерін ауыстыру	жұмыс					35 750	35 750,000	0															
10		Мойынтіректер корпустары бар түтін сорғыш роторын сатып алу	дана					93 826	93 825,930	0,07															
11		ДА-26х2-МІ түтін сорғышқа арналған жұмыс дөңгелегі	дана					18 040	18 040,000	0															
		Аудандық қазандықтар						21 509	16 792,979	4 716															
12		Желілік сорғылар үшін электр қозғалтқышын сатып алу	дана					2 633	966,748	1 666															
13		Электр қозғалтқышы бар түтін сорғышты сатып алу	дана					2 400	1 176,000	1 224															
14		Электр қозғалтқыштары бар үрлеу желдеткішін сатып алу	дана					1 046	990,231	56															
15		Жұк тиегішті сатып алу	дана					15 430	13 660,000	1 770															

Басқарма Төрағасы

Қажкенов Қ.А.

Келісілді:

Төрағаның орынбасары
Даму жөніндегі басқармалар
Мұқашев А.О.

Орын. Айдильдинов А.К.
Тел. 64-40-96, 5-54

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2024 год по итогам 2024 года
АО "Астана-Энергия"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках, тыс.тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетны е средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Производство тепловой энергии.	АО "Астана-Энергия"		10 035,198 тыс. Гкал	10 010,383 тыс. Гкал	с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.	убыток 790 984 тыс.тг. (до налогообло жения)	2 326 687	2 299 434,209	27 252,717	Экономия по результатам конкурсов государственны х закупок	1 879 946	419 488	-	-	8 973,962 тыс. Гкал	10 010,383 тыс. Гкал	41,4	41,3	-	-	43 (1 - аварий, 1 - отказов 1-й степени, 41 - 2-й степени)	45 (0 - аварий, 0 - отказов 1-й степени, 45 - 2-й степени)	-	Параметры предоставляемых регулируемых услуг соответствуют требованиям нормативно- техническим документам и заданию оперативно- диспетчерской службы АО "Астанатеппотран зит". Жалоб со стороны потребителей в 2024 году не поступало.
		ТЭЦ-1						388 165	388 164,239	0,761															
1		Приобретение пылемера	комплект					53 400	53 400,00000	0															
2		Охладитель конденсата бойлеров ПСВ-200	комплект					46 000	45 999,99900	0															
3		Вакуумный насос ВВН-25 с эл.двигателем	комплект					12 037	12 036,24000	0,76															
4		Компенсаторы резиновых фланцев Ду-200	комплект					1 728	1 728,00000	0															
5		Капитальный ремонт к/а КВ-Т-128-150, ст. №4 ТЭЦ-1	работа					275 000	275 000,00000	0															
		ТЭЦ-2						1 917 013	1 894 476,991	22 536															
6		Капитальный ремонт к/а Е-550-13,8-560КТ, ст.№7	работа					818 000	818 000,000	0															
7		Капитальный ремонт к/а БКЗ-420-140, ст.№1	работа					852 305	852 304,349	0,651															
8		Приобретение запасных частей для к/а БКЗ-420-140	работа					99 092	76 556,712	22 535															
9		Замена узловых элементов ЩИТ ВКЦ	работа					35 750	35 750,000	0															
10		Приобретение ротор дымососа с корпусами подшипников	штука					93 826	93 825,930	0,07															
11		Крыльчатка для дымососа ДА-26х2-М1	штука					18 040	18 040,000	0															
		Районные котельные						21 509	16 792,979	4 716															
12		Приобретение электродвигателя для сетевых насосов	штука					2 633	966,748	1 666															
13		Приобретение дымососа с электродвигателем	штука					2 400	1 176,000	1 224															
14		Приобретение дутьевого вентилятора с электродвигателями	штука					1 046	990,231	56															
15		Приобретение погрузчика	штука					15 430	13 660,000	1 770															

Председатель Правления

Кажкенов К.А.

Согласовано:

Заместитель Председателя
Правления по развитию
Мукашев А.О.

Исп. Айдильдинов А.К.
Тел. 64-40-96, 5-54