

Ақпарат
2025 жылдың I жартыжылдығының қорытындысы бойынша 2025 жылға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы
"Астана-Энергия" АҚ

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) көрсетудің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайдалар мен шығындар туралы есеп, мың теңге	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде көрсетілетін қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Дерек	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, іске асырылған жылдар бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асырылған жылдар бойынша негізгі құралдардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты шығындарды азайту, %, іске асырылған жылдар бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
				жоспар	дерек							Өдепсіздік	Пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	дерек	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Жылу энергиясын өндіру.	"Астана-Энергия" АҚ		5 305 530 Гкал	5 558 006,63 Гкал	01.01.2025 жылдан 31.12.2025 жылға дейін	5 304 976	1 152 674	101 014	-1 051 660	Жылу энергиясын өндіру бойынша көрсетілетін қызметтің маусымдылығын ескере отырып, "Астана-Энергия" АҚ бойынша инвестициялық іс-шараларды орындаудың негізгі көлемі күнтізбелік жылдың III-IV тоқсанына келеді. Есепті кезеңнің соңына дейін инвестициялық бағдарлама бойынша бекітілген соманы толық көлемде игеру күтілуде.	852 674	300 000	-	-	-	0,07%	41,3	40,4	-	-	25 (0 - апаттар, 0 - 1 дәрежелі, 25 - 2 дәрежелі істен шығулар)	11 (0 - апаттар, 0 - 1 дәрежелі, 11 - 2 дәрежелі істен шығулар)	-	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің параметрлері нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына және "Астанатепоптранзит" АҚ жедел-диспетчерлік қызметінің тапсырмасына сәйкес келеді. 2025 жылы тұтынушылар тарапынан шағымдар түскен жоқ.
		ЖЭО-1						69 318	0	-69 318															
1		Күрделі жөндеу к/а КВ-ГМ-116,3-150 ст.№8						69 318	0	-69 318															
		ЖЭО-2						1 081 677	100 369	-981 308															
2		БКЗ к/а күрделі жөндеу-420-140-5 , №4 бап						1 081 677	100 369	-981 308															
		ҚР						1 679	645	-1 034															
3		Үрлеу желдеткіштері мен түтін сорғыш үшін электр қозғалтқыштарын сатып алу						1 679	645	-1 034															

Басқарма Төрағасы



Қажкенов Қ.А.

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года
АО "Астана-Энергия"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках, тыс.тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетны е средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Производство тепловой энергии.	АО "Астана-Энергия"		5 305 530 Гкал	5 558 006,63 Гкал	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	5 304 976	1 152 674	101 014	-1 051 660	С учетом сезонности оказываемой услуги по производству тепловой энергии основной объем выполнения инвестиционных мероприятий по АО "Астана-Энергия" приходится на III-IV квартал календарного года. До конца отчетного периода ожидается освоение утвержденной суммы по инвестиционной программе в полном объеме.	852 674	300 000	-	-	5 519,079 тыс. Гкал	5 558,007 тыс.Гкал	41,3	40,4	-	-	25 (0 - аварий, 0 - отказов 1-й степени, 25 - 2-й степени)	11 (0 - аварий, 0 - отказов 1-й степени, 11 - 2-й степени)	-	Параметры предоставляемых регулируемых услуг соответствуют требованиям нормативно-техническим документам и заланию оперативно-диспетчерской службы АО "Астанатеплоэнергит". Жалоб со стороны потребителей в 2025 году не поступало.	
		ТЭЦ-1						69 318	0	-69 318																
1		Капитальный ремонт к/а КВ-ГМ-116,3-150 ст.№8						Работа	69 318	0																-69 318
		ТЭЦ-2						1 081 677	100 369	-981 308																
2		Капитальный ремонт к/а БКЗ-420-140-5, ст.№4						Работа	1 081 677	100 369																-981 308
		РК						1 679	645	-1 034																
3		Приобретение электродвигателей для дутьевых вентиляторов и для дымососа						Штука	1 679	645																-1 034

Председатель Правления

Кажкенов К.А.

Согласовано:

Заместитель Председателя
Правления по развитию
Мукашев А.О.

Начальник ОПРиКС
Тулегенов А.Б.

Исп. Айдилдинов А.К.
Тел. 64-40-96, 5-54