

Ақпарат
2025 жылдың қорытындысы бойынша 2025 жылға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы
"Астана-Энергия" АҚ

№ р/с	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) көрсетудің жоспары және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайдалар мен шығындар туралы есеп, мың теңге	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау				
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде көрсетілетін қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Дерек	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, іске асырылған жылдар бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асырылған жылдар бойынша негізгі құралдардың (активтердің) тоғуын (финансалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты шығындарды азайту, %, іске асырылған жылдар бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету							
				жоспар	дерек							Өлшемсіздік	Пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	дерек	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
2	Жылу энергиясын өндіру.	"Астана-Энергия" АҚ ЖЭО-2					3 304 122	1 152 674	1 140 025	12 649	Мемлекеттік сатып алу конкурстарының нәтижелері бойынша үнемдеу	840 025	300 000	-	-	10 010,383 мың т.к.ал	6,0	41,3	45,9	-	-	45 (0 - апаттар, 0 - 1 дәрежелі, 45 - 2 дәрежелі істен шығулар)	32 (0 - апаттар, 0 - 1 дәрежелі, 32 - 2 дәрежелі істен шығулар)	-	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің параметрлері нормативтік-техникалық құжаттамамен талаптарына және "Астанатрансгаз" АҚ жедел-диспетчерлік қызметінің тапсырмасына сәйкес келеді. 2024 жылы тұтынушылар тарапынан шағымдар түскен жоқ.				
3								1 151 536	1 139 380	12 156																			
4		К/а БКЗ-420-140 үшін I сатыдағы су үнемдегіш катушқалар пакеттері						жинақ	1	1																01.01.2025 жылдан 31.12.2025 жылға дейін	69 859	59 380,000	10 479
5		БКЗ к/а күрделі жөндеу-420-140-5, №4 бап						жұмыс	1	1																1 081 677	1 080 000	1 677	
6		Аудандық қазандықтар							4	4																1 138	645,000	493	
7		Ұрпақ жетекшілері мен түтін сорғыш үшін электр қозғалтқыштарын сатып алу					дана	4	4		1 138	645,000	493																

Басқарма Төрағасы

Каженов К.А.

Басқарма төрағаның
Даму жөніндегі орынбасары
Мукашев А.О.

ПДЖКҚБ бастығы
Айдильдинов А.К.

Орын. Қуанышбек А.Б.
Тел. 64-40-96, 5-54

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2025 год по итогам 2025 года
АО "Астана-Энергия"

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках, тыс.тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетны е средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Производство тепловой энергии.	АО "Астана-Энергия"		6	6	с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	3 304 122	1 152 674	1 140 025	12 649	Экономия по результатам конкурсов государственны х закупок	840 025	300 000	-	-	10 010,383 тыс.Гкал	6,0	41,3	45,9	-	-	45 (0 - аварий, 0 - отказов 1-й степени, 45 - 2-й степени)	32 (0 - аварий, 0 - отказов 1-й степени, 32 - 2-й степени)	-	Параметры предоставляемых регулируемых услуг соответствуют требованиям нормативно-техническим документам и заданию оперативно- диспетчерской службы АО "Астанатеплоэнерго". Жалоб со стороны потребителей в 2024 году не поступало.
3		ТЭЦ-2		2	2			1 151 536	1 139 380	12 156															
4		Пакеты замесивков водяного экономайзера I ступени для к/а БКЗ-420-140	комплект	1	1			69 859	59 380,000	10 479															
5		Капитальный ремонт к/а БКЗ-420-140-5, ст.№4	работа	1	1			1 081 677	1 080 000	1 677															
6		Районные котельные		4	4			1 138	645,000	493															
7		Приобретение электродвигателей для дутьевых вентиляторов и для дымооса	штука	4	4			1 138	645,000	493															

Председатель Правления



Каженов К.А.

Согласовано:

Заместитель Председателя
Правления по развитию
Мукашев А.О.

Начальник ОПРиКС
Айдильдинов А.К.



Исп. Куанышбек А.Б.
Тел. 64-40-96, 5-54