

Ақпарат
2026 жылдың I жартыжылдығының қорытындысы бойынша 2026 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы
«Астана-Энергия» АҚ

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) көрсетудің жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайдалар мен шығындар туралы есеп, мың тенге	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың тенге				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аймақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде көрсетілетін қызметті ұсыну кезеңі		Жоспар	Дерек	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асырылған жылдар бойынша көрсеткіштерді жақсарту, %, іске асырылған жылдар бойынша	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асырылған жылдар бойынша негізгі құралдардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты шығындарды азайту, %, іске асырылған жылдар бойынша		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету					
				жоспар	дерек							Амортизация	Пайда				өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	дерек	өткен жылдың фактісі			ағымдағы жылдың фактісі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	Жылу энергиясын өндіру.	"Астана-Энергия" АҚ			10 237 644 Гкал	6 252 518 Гкал	01.01.2026 жылдан 31.12.2026 жылға дейін	1 662 199	1 210 589	61 234	-1 149 355	«Астана-Энергия» АҚ-ның жылу энергиясын өндіру қызметінің маусымдық сипатын ескере отырып, инвестициялық іс-шаралардың негізгі көлемі күнтізбелік жылдың ІІІ-ІV тоқсандарында жүзеге асырылады. Есепті кезеңнің соңына дейін инвестициялық бағдарлама бойынша бекітілген қаражат көлемі толық көлемде игеріледі деп күтілуде.	910 589	300 000	-	-	10 183,293 мың тенге	6 252,518 мың тенге	45,9	47,9	-	-	11 (0 - апаттар, 0 - 1 дәрежелі, 11 - 2 дәрежелі істен шығулар)	13 (0 - апаттар, 0 - 1 дәрежелі, 13 - 2 дәрежелі істен шығулар)	-	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің параметрлері нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына және "Астанатеплотранзит" АҚ жедел-диспетчерлік қызметінің тапсырмасына сәйкес келеді. 2026 жылдың І жартыжылдығында тұтынушылар тарапынан шағымдар түскен жоқ.
		1-ЖЭО							91 859	0	-91 859															
1		КВТ к/а күрделі жөндеу - 128-150, №5 бап		Жұмыс					91 859	0	-91 859															
		2-ЖЭО							1 115 852	61 234	-1 054 618															
2		БКЗ к/а күрделі жөндеу - 420-140-5, №5 бап		Жұмыс					1 115 852	61 234	-1 054 618															
		АҚ							2 878	0	-2 878															
3		Электр қозғалтқыштары бар үрлемелі желдеткіштерді сатып алу		Дана					1 177	0	-1 177															
4		К200-150-400 желілік сорғысын сатып алу		Дана					1 701	0	-1 701															

Басқарма Төрағасы

Кажкенов К.А.

Келісілді:

Басқарма Төрағасының
даму жөніндегі орынбасары:
Мукашев А.О.

ПДжКҚБ бастығы:
Айдильдинов А.К.

Орын. Қуанышбек А.Б.
Тел. 64-40-96, 5-54

Информация
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2026 год по итогам I полугодия 2026 года
АО "Астана-Энергия"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках, тыс.тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетны е средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	
				план	факт							Аморти зация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Производство тепловой энергии.	АО "Астана-Энергия"		10 237 644 Гкал	6 252 518 Гкал	с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.	1 662 199	1 210 589	61 234	-1 149 355	С учетом сезонности оказываемой услуги по производству тепловой энергии основной объем выполнения инвестиционных мероприятий по АО "Астана-Энергия" приходится на III-IV квартал календарного года. До конца отчетного периода ожидается освоение утвержденной суммы по инвестиционной программе в полном объеме.	910 589	300 000	-	-	10 183,293 тыс.тенге	6 252,518 тыс.тенге	45,9	47,9	-	-	11 (0 - аварий, 0 - отказов 1-й степени, 11 - 2-й степени)	11 (0 - аварий, 0 - отказов 1-й степени, 11 - 2-й степени)	-	Параметры предоставляемых регулируемых услуг соответствуют требованиям нормативно-техническим документам и заданию оперативно-диспетчерской службы АО "Астанатеплотранзит". Жалоб со стороны потребителей в 2025 году не поступало.
		ТЭЦ-1						91 859	0	-91 859															
1		Капитальный ремонт к/а КВТ-128-150 ст.№5	Работа					91 859	0	-91 859															
		ТЭЦ-2						1 115 852	61 234	-1 054 618															
2		Капитальный ремонт к/а БКЗ-420-140-5, ст.№5	Работа					1 115 852	61 234	-1 054 618															
		РК						2 878	0	-2 878															
3		Приобретение дутьевых вентиляторов с электродвигателями	Штука					1 177	0	-1 177															
4		Приобретение насоса сетевого К200-150-400	Штука					1 701	0	-1 701															

Председатель Правления

Кажкенов К.А.

Согласовано:

Заместитель Председателя
Правления по развитию
Мукашев А.О.

Начальник ОПРиКС
Айдильдинов А.К.

Исп. Куанышбек А.Б.
Тел. 64-40-96, 5-54